

前瞻水環境計畫「橋仔港環境營造一期」施工界面協調會議紀錄

壹、時間：109年7月21日(星期一)上午10時30分

貳、地點：橋仔村五福宮

參、主持人：李科長易修

記錄：陳萱

肆、出席人員：如後附簽到單

伍、會勘結論：

- 一、橋仔水庫前道路請廠商配合周邊地形施作混凝土路面銜接至既有排水溝邊；既有排水溝壁請配合道路坡度進行修整調降，並增設鍍鋅格柵溝蓋；內部休憩廣場既有人行道外緣面磚請進行修繕並增設路緣石。
- 二、廠商反映匯流井施作位置下方為既有岩盤，請顧問公司以不影響設計匯流、回送及淨化水量為前提，依現地調整匯流井設置位置及尺寸。
- 三、公所提出田都元帥步道翻修工程應考量橋仔村落阿南境聚落步道景觀一致性，建議配合周邊步道欄杆型式將原有防墜矮牆改為預鑄型混凝土仿木欄杆。
- 四、田都元帥下方擋土牆施作位置下方為既有岩盤，考量邊坡上方步道及休憩廣場之結構穩定，請顧問公司評估岩盤植筋之必要性，並配合現地地形調整擋土牆高度將擋土牆頂端順接至休憩廣場側邊。

- 五、民眾反應橋仔村入口公園上方邊坡有土石滑落情形，請顧問公司依現地會勘結論新設 RC 擋土牆，並依居民建議復舊漿砌塊石牆，其原設計休憩涼亭及其附屬設施於本案辦理減項，視後續另案經費撥付情形再行施作。
- 六、生態池旁景觀步道整體高程落差較大，為後續民眾使用安全考量，請調整工法使其與過路版橋結構連結；其步道側所移植之植栽增設路緣石擋土。
- 七、綜上結論，請顧問公司依據現地會勘結論於本案可用預算範圍內核實辦理第一次變更設計報核本局審查。