

連江縣政府會議紀錄

壹、會議名稱：「連江縣水庫集水區保育治理」110 年度第 2 次平台會議

貳、會議日期：中華民國 110 年 12 月 21 日(星期二)下午 2 時

參、會議地點：連江縣環境資源局 2 樓會議室

肆、主持人：張局長壽華

紀錄：李宗益

伍、出席人員：詳簽到簿

陸、會議記錄：

一、列管事項辦理情形。

(一)解除列管事項：

- 1、110-111 年水庫集水區保育治理工程預計有第九至第十五標等 7 項工程，依對景觀設計諮詢之需求提送景觀總顧問案提供建議。本項目解除列管。
- 2、第九標之勝利水庫集水區岸巡隊營舍合併式淨化槽放流水接入污水下水道工程已完成，並針對水質改善效益辦理水質監測工作，故本項目解除列管。
- 3、目前馬祖地區均販售無磷清潔劑，已請馬防部、東指部配合調查營區使用的清潔劑品牌與款式，確認營區並無使用有磷清潔劑，故本項目解除列管。

(二)持續列管事項：

- 1、水質採樣(調查)計畫點位，涉及水廠設施部分請先洽水廠確認，及辦理必要的現地會勘。涉及營區放流水排放位置如有需進入營區，採樣前請先與軍方聯繫。
 - (1)東指部：本部今天辦理住用營區共 22 處採樣均合格標準，經現勘明年將成功營區等 7 處納為水源區採樣，規劃於 111 年 5 月實施採樣檢測。
 - 2、馬防部、東指部後續編列預算改善有關營區之污水處理設施工作，請專案管理團隊持續協助擇優方案推動。
 - (1)東指部：111 年規劃預算 450 萬元，經現勘結果反應司令部，預於明年 1、2 月司令部將來針對計畫做現勘，確定時間將邀請環資局共同協商討論，後續相關設計詢洽專業團隊協助，確認計畫後規劃於 111 年 10 月底完工。

(2)馬防部：111 年編列預算 800 萬元執行營區污水處理設施改善，預計 111 年 10 月底完工。

3、有關淨化槽營運維護管理教育訓練，請專案管理團隊協助配合東指部規劃時程，於明年 4 月實施。

(三)新增列管事項：

1、興安專案軍方興建營舍部份，有些地點位於水庫上游，有些在村落周邊，務請轉達必須要做好興建合併式淨化槽。排出之水有縣府污水專管部份必須納管，在村落部份亦要納管，以維日後整體環境品質與安全。

2、莒光有 2 處興安專案營區興建，請比照南北竿興安專案列管污水處理設施。

二、有關「112-121 年馬祖地區水庫集水區保育實施計畫」內容，為利於期程內提報水利署，請各單位配合專案管理單位之訪談與資料蒐集作業。

(一)連江縣自來水廠：

1、初稿第貳部份水庫保育健檢成果，淤積率 105、107、109 這三期數字有不正常數值，請再確認。(大於 30%已是高危害，甚至有出現過 85%)

2、本廠相關計畫未列入「水庫庫容有效維持綱要計畫」執行列管，在「擴大水庫清淤及設施強化計畫」時，經水利署同意納編中央公務預算「行政院核定各年度中程歲出概算額度」。112-115 年金額合計 1 億 1 佰萬整，112 年 3 千萬用於東引地區水庫清淤，113 年 3 千萬用於南竿勝利水庫清淤，114 年清淤南竿其他水庫，115 年清淤北竿及莒光集水設施。

3、本廠水庫與其他水庫多有相互引水關係，是否應勾選越域引水，請確認。

4、管理機關(構)之連江縣政府自來水廠文字，建議修改為連江縣政府(自來水廠)。

(二)連江縣產業發展處：

1、有關造林植栽部分可提列項目，請再查明提供參考。

(三)連江縣環境資源局：

- 1、連江縣水庫間調配支援應非屬越域引水之範疇。
- 2、有關資料填列問題，請顧問公司洽相關單位確認。
- 3、請顧問公司洽各單位訪談及蒐集資料。
- 4、水庫集水區各項指標表格建議列出本縣各對應單位。
- 5、今年盧碧颱風降雨造成多處山坡地崩塌，工務處新建島路系統應納入排水系統之規劃，做好源頭管理。

三、本縣加強水庫集水區保育治理計畫 111 年執行計畫進度。(本項依據工作進度與成果提報本平台討論，不列入列管事項追蹤)

(一)連江縣自來水廠：

- 1、東引(第十一標)建議新設污水管線及處理設施部份，請於設計階段與本廠保持聯繫，避免與前述提及擴大清淤計畫 112 年預計執行範圍有重複設計或二次施工之情形。

(二)連江縣環境資源局：

- 1、軍方已有配合編列預算改善，請顧問公司持續協助後續工作，並追蹤水質改善效益。

四、本縣加強水庫集水區保育工作管理方式。(本項依據工作進度與成果提報本平台討論，不列入列管事項追蹤)

(一)連江縣產業發展處

- 1、規劃明年或後年劃定公告山坡地，屆時可向水保局爭取經費執行保育工作。
- 2、目前本處已另案委託顧問公司評估山坡地劃定範圍。

(二)連江縣環境資源局

- 1、請顧問公司持續蒐集相關資料與進度。

柒、散會：下午 4 時