

「全國水環境改善計畫」第三批次提案

縣長視察紀錄

壹、日期：民國 109 年 3 月 31 日（星期二）下午 2 時

貳、地點：福清灣堤岸親水環境營造、清水濕地雨污水處理

參、主持人：

肆、記錄人：

伍、出席人員：連江縣環境資源局、華邦工程顧問有限公司馬祖分公司、鋁宏營造有限公司、宏旗營造有限公司

陸、現勘記錄：

- 一、現有步道、設施及鋪面如狀況良好應予保留。
- 二、中光堡附近木棧道材質應考量與周邊環境的美質一致性及海風影響。
- 三、RC 仿木欄杆過去施作經驗效果不好，改為不銹鋼材質，請加強施工階段監造工作及品質管理。
- 四、清水濕地與福清灣工程銜接介面中間之既有停車空間，應藉此重新將停車空間及動線優化，格樑護坡上方以出挑方式拓寬至 4 公尺，配合路形調整。
- 五、親水平台盡可能在加大，提供遊憩空間。

柒、散會



「全國水環境改善計畫」第三批次提案

連江縣政府縣政考察

壹、日期：民國 109 年 6 月 1 日（星期一）下午 3 時 30 分

貳、地點：青帆港環境及景觀整建

參、主持人：

肆、記錄人：

伍、出席人員：連江縣議會、連江縣環境資源局、連江縣港務處、連江縣交通旅遊局、華邦工程顧問有限公司馬祖分公司、金湛營造有限公司

陸、現勘記錄：

一、無障礙空間應再擴大空間並優化其動線。

二、建照申請問題請加強溝通處理。

三、夜間安全設施請加強，避免遊客誤入。

四、施工影響港區交通動線與停車空間，請檢討圍籬施設位置與方式，並加強交通引導措施。

柒、散會

「全國水環境改善計畫」第三批次提案

連江縣政府縣政考察

壹、日期：民國 109 年 6 月 2 日（星期二）下午 3 時 30 分

貳、地點：介壽海堤環境營造

參、主持人：

肆、記錄人：

伍、出席人員：連江縣議會、連江縣環境資源局、連江縣政府工務處、華邦工程顧問有限公司馬祖分公司、京慶營造有限公司

陸、現勘記錄：

一、與城鎮之心工程之植栽、停車空間整合，工程介面應主動協調，避免二次施工。

二、藍眼淚觀景平台之夜間安全設施應留意，但應避免燈光之光害影響景觀。

三、浮筒平台施工動線請加強安全維護措施。

柒、散會

「全國水環境改善計畫」第三批次提案

經濟部水利署第一河川局訪查

壹、日期：民國 109 年 6 月 2 日（星期二）下午 3 時 30 分

貳、地點：介壽海堤環境營造、福清灣堤岸親水環境營造

參、主持人：

肆、記錄人：

伍、出席人員：經濟部水利署、經濟部水利署第一河川局、連江縣環境資源局、連江縣政府工務處、艾奕康工程顧問股份有限公司、華邦工程顧問公司馬祖分公司

陸、現勘記錄：

- 一、請加強工期掌控及安全維護設施。
- 二、近期降雨增加，須留意施工期間排水問題，避免災害或影響環境。
- 三、福清灣後續植栽養護請留意與廠商間之合約內容。
- 四、工程告示牌預定完工日期請依實際工期調整。
- 五、清水村相關排水溝清淤維護請加強辦理。

柒、散會



「全國水環境改善計畫」第三批次提案(南竿)

縣長視察紀錄

壹、日期：民國 110 年 4 月 27 日（星期二）上午 11 時

貳、地點：福清灣堤岸親水環境營造、清水濕地雨污水處理

參、主持人：

肆、記錄人：

伍、出席人員：連江縣環境資源局、華邦工程顧問有限公司馬祖分公司、鋁宏營造有限公司、宏旗營造有限公司

陸、現勘記錄：

- 一、請加強工區周邊環境整理，尤其是民眾關心之飛沙問題，應盡速處理。
- 二、清水村有許多遊客聚集，應加強安全維護設施，尤其是夜間之交通引導。
- 三、清水村大排施工期間請加強清淤疏通，避免大雨造成二次災害。
- 四、施工噪音影響周邊居民，請檢討施工時間。

柒、散會

